

Rekonstrukce silnice III/01148 včetně mostů přes Olši a Jasení potok

V současné době, tedy počátkem srpna 2014, se naplno rozběhnou stavební práce v prostoru mostů přes Olši a Jasení potok a jejich nejbližšího okolí. Po období, kdy z důvodu nepředpokládaných průtahů souvisejících s překládáním středotlakého plynovodu procházejícího uzlovým bodem stavby byla technologicky možná pouze omezená stavební činnost, tak nastane fáze výstavby, kdy by měla být realizována podstatná část prací na veškerých stavebních objektech nacházejících se v tomto prostoru. Chronologicky uspořádáno se pak jedná o demolici obou stávajících železobetonových mostů, kdy současně s ní pak bude probíhat výstavba obou opěrných zdí, to znamená zdi podél cesty ve směru Potoky a zdi zapírající svah nad budoucím korytem Jaseního potoka. Po dokončení druhé uvedené pak bude následovat montáž tubosideru (flexibilní ocelové trouby) kterou bude následovně převeden tok Jaseního potoka pod komunikací ve směru Pod Zámčisky. Právě převedením tohoto potoka je podmíněna následná výstavba hlavního obloukového mostu přes řeku Olši, jehož jedna z krajních opěr se z části nachází v místě jeho původního řečiště. V této fázi bude v prostoru křižovatky silnice III/01148 a místních komunikací ve směru Potoky a Pod Zámčisky zcela vyloučen provoz vozidel, pěší a cyklisté pak budou moci přecházet přes řeku Olši po nově vybudované dočasné lávce. Z ní pak bude možný průchod přes staveniště ve směru na Milíkov a Potoky, směr Pod Zámčisky pak bude až do dokončení tubosideru neprůchozí. Částečně by pak měla tato křižovatka být zprovozněna do konce tohoto roku, přičemž v tomto období by už měly naplno probíhat práce na nosné konstrukci mostu přes Olši.